

1809/5

27.05.2021

מכרז 1/2021 תעלת הקינט קטע 4 צפון ו-5

פרוטוקול סיור קבלנים מיום 24.05.2021

משתתפים מטעם רשות הניקוז :

בועז רונן, מנהל מח' הנדסה

אלכס ברובר, מפקח

ויסאם חטאר, מתכנן ראשי, לביא-נטף אלגביש בע"מ

1. פגישה עם הקבלנים נקבעה לשעה 10:30 בתחנת דלק בכניסה לקיבוץ אילות. תחילת סיור הקבלנים (תעלת הקינט, ליד הקרנטינה) בשעה 11:00, סיום 12:00. התייצבו שמונה נציגי קבלנים (רשימה מצ"ב).

מנהל מח' הנדסה ברשות, בועז רונן :

2. על כל מי שמגיש הצעה, עליו לכלול מסמך זה כשהוא חתום כחלק בלתי נפרד מהצעתו

- 2.1. עבודה בקרבת הגבול ודרך המערכת. כפופים להנחיות הצבא. עצירות / עיכובים בשל הנחיות צהל ו/או מצב בטחוני לא יהוו עילה לתוספת תשלום בגין עיכוב, בטלה וכיוצ"ב
- 2.2. שטח העבודה הוא בסביבת נחלים. הפסקות עבודה ונזק לציוד ו/או לעבודות במהלך ביצוע העבודה עקב שיטפונות - הכול באחריות ועל חשבון הקבלן.
- 2.3. הקפדה יתרה על נושא בטיחות :: במסמכי המכרז נספח בטיחות מחייב. בין היתר נדרש מינוי ממונה בטיחות, הכנת תכניות לניהול בטיחות ולארגון בטיחותי של האתר. כל זה כחלק מההתארגנות לתחילת ביצוע.
- 2.4. תתכן שאיבה והשפלת מי תהום.
- 2.5. שטח הפרויקט בתחום 2 רשויות. באחריות הקבלן להשיג היתרי חפירה בעיריית אילות וגם במוא"ז חבל אילות ולקבל מכל אחת מהן אישור לתחילת ביצוע.
- 2.6. על הקבלן לתאם מול צדדי ג' ככל שהרשויות והמזמין ידרשו ממנו.
- 2.7. על הקבלן להציב מבנה יביל כולל חשמל ומיזוג למפקח מיד עם התחלת העבודה, על חשבונו.
- 2.8. באתר הרשות יש גם כתב כמויות בפורמט "בינארית".
- 2.9. אין צורך להדפיס את התכניות, יש נספח ובו רשימת התכניות עליו יש לחתום כראיה לקריאת התכניות ומחויבות לבצען.
- 2.10. מודד ובדיקות מעבדה על חשבון הקבלן.
- 2.11. יערכו ישיבות מעקב שבועיות, נוכחות חובה.
- 2.12. לא ישולמו חריגים ושינויים בכתב הכמויות, אלא רק אלו שיאושרו מראש ובכתב (על ידי המזמין) אחרי שהתקבל ניתוח מחירים מהקבלן, מאושר ע"י מפקח.
- 2.13. מחירי היחידה שישולמו לא יעלו מעבר לתמורה שתקבע במחיר המכרז של הקבלן הזוכה.

- 2.14. תנאי תשלום – בחשבונות חלקיים לא ישולם מעבר ל-100% לסעיף כלשהוא, טרם חשבון סופי. סך התשלום בגין חשבונות חלקיים לא יעלה על 85% מהצעת המחיר הזוכה.
- 2.15. תשלום חריגים ("סעיפי 99") יהיה לפי סעיפי ומחירי המכרז. במידה ולא מופיע במכרז, התשלום יהיה לפי מחירון דקל לעבודות בניה בלבד, ללא תוספות בכלל – בין היתר ללא תוספת קבלן ראשי, תוספת ערבה וכיוצ"ב.
- 2.16. באתר הרשות, התווספה למסמכי המכרז תכנית 170-5080, קונסטרוקציה של מעביר אירי. אין שינוי בכתב הכמויות. בסוף הפרוטוקול רשימת תכניות מעודכנת לחתימה.

המתכנן איננו וויסאם חטאר :

- 3.1. את הכוורות יש לבצע לפי ת"י 1463 חלק 7
- 3.2. כל שינוי בחומרים מחייב אישור מראש ובכתב של המזמין, דרך המפקח והמתכנן.
- 3.3. מילוי מבוקר בשכבות כולל בדיקות מעבדה.
- 3.4. ביצוע אבזרים בהתאם לתכניות.
- 3.5. לעבודות אבן וגביונים נדרשת דוגמא ואישור מפקח טרם ביצוע. נושא זה לא ייחשב כעיקוב.
- 3.6. כל סעיפי הדיפון כוללים את אספקת האבן וכל החומרים והתקנתם באתר.
- 3.7. כל סעיפי הבטון כוללים גם פלדת זיון, חומרים ועבודה.

רשימת המשתתפים בסיוור הקבלנים :

מס'ד	שם הקבלן המציע	שם הנציג
1	מובילי הר הנגב בע"מ	ולדימיר ברג
2	סמי נופי ובניו בע"מ	תותי נופי
3	אבו אל-עסל ג'וברין	אבו אל-עסל ג'וברין
4	נמר הנגב בע"מ	נעמן אל-נימר
5	יצאר הנדסה אזרחית בע"מ	יוסף אבו עמר
6	א.ד. עידן חדש בע"מ	אורן טובי
7	י.ד. עשור תשתיות בע"מ	דני כהן
8	ראיד נופי ובניו בע"מ	ראיד נופי

שאלות ותשובות :

ש. היכן יש חגורות בטון ?

ת. ראו בתוכניות המכרז

ש. האם אפשר להעסיק עובדים פלסטינאים ?

ת. לא, ראהו סעיף 51.1 בהוראות למשתתפים במכרז.

רשם: בועז רוני

מכרז 1/2021 הסדרת תעלת הקינט בקטע 4 צפוני ובקטע 5 - רשימת תכניות

קנ"מ	תאור	מס' גיליון	
1: 250	מתקן כניסה. מעבר אירי. תנוחה. (חתך תעלה 389)	5080-151	1.
שונה	חיבור תעלת הקינט לתעלת עמרם. מתקן כניסה. (חתך תעלה 389)	5080-152	2.
1: 500	תנוחה	5080-154	3.
1: 100/1,000	חתך לאורך	5080-156	4.
1: 200	חתכי רוחב	5080-157	5.
שונה	מעבר אירי. תכנית קונסטרוקציה. (חתך תעלה 389)	5080-170	6.

הנני מאשר כי קראתי ואני מסכים לאמור לעיל
כמו כן, הנני מאשר כי קראתי את כל תכניות המכרז בהתאם לרשימה המצ"ב

חתימה + חותמת הקבלן